

## Manutenzione impianto a diluvio a comando automatico da rivelatori di temperatura ed impianto a schiuma manuale

Il tipo di **revisione trimestrale/semestrale** proposto da Sebino è eseguito in accordo alle vigenti **normative UNI9489 – 90 – 91 – e Concordato Italiano Incendio** e comporta l'espletamento di specifiche operazioni.

### Controlli e osservazioni

- a) Verifica se: La saracinesca dell'alimentazione idrica era regolarmente aperta, bloccata con cinghia e lucchetto. E' stata provata nel suo funzionamento (compreso segnalazione a distanza)
  
- b) Verifica se: Le saracinesche delle valvole a diluvio erano regolarmente aperte, bloccate con cinghia e lucchetto. Sono state provate nel loro funzionamento

Verificare che: Il filtro da 4" viene regolarmente ispezionato e pulito

- c) Verifica se: Le elettrovalvole / valvole a diluvio sono state provate nel loro funzionamento. Hanno funzionato regolarmente
  
- d) Verifica se: Il segnale d'allarme elettrico a distanza ha funzionato regolarmente
  
- e) Verifica se: I rivelatori di temperatura sono stati provati ed hanno funzionato regolarmente
  
- f) Verifica se: L'impianto manuale ha schiuma è stato provato ed ha funzionato regolarmente
  
- g) Verifica se: L'elettropompa a partenza manuale è stata provata ed ha funzionato regolarmente. Indicazioni del manometro in bar
  
- h) Verifica se: Tutto l'impianto è (esternamente) in buono stato e non vi erano tracce di corrosioni o alterazioni
  
- i) Verifica se: Gli ugelli erano puliti e non avevano tracce di corrosioni o alterazioni  
  
Verifica se: La campana idraulica d'allarme è stata provata e funzionava regolarmente e udibilmente  
  
Verifica se: Il compressore d'aria e tutti i suoi accessori sono stati provati nel loro funzionamento. Hanno funzionato regolarmente
  
- j) Il riduttore di pressione dell'aria compressa è stato provato e funzionava regolarmente

- k) Verifica se: Il manometro dell'acqua funzionava regolarmente e indica \_\_\_\_\_ bar
- Verifica se: I manometri a contatti di segnalazione ed allarme sono stati provati nel loro funzionamento.
- Hanno funzionato regolarmente
- Verifica se: Le elettrovalvole sono state provate nel loro funzionamento
- Hanno funzionato regolarmente
- Verifica se: I comandi manuali posti in cortile sono stati provati nel loro funzionamento
- Verifica se: La condensa delle linee dell'aria viene regolarmente scaricata
- Verifica se: Il quadro elettrico di comando e segnalazione posto in portineria e gli allarmi relativi erano inseriti e funzionavano regolarmente
- l) Verifica se: Risulta che le prove settimanali degli allarmi vengono eseguite regolarmente dal Sig. \_\_\_\_\_ segnate su apposito libretto
- m) Verifica se: Dalla precedente ispezione l'impianto ha subito variazioni
- Verifica se: La destinazione dei locali protetti e di quelli adiacenti ha subito variazioni